

Data da atualização: 27/10/2023

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA MECÂNICA, DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIAS REGULATÓRIAS E METROLÓGICAS, PRÉDIO 39.	426.457,50	Em contratação	0,00%	0,00		4
2	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MUDANÇA DA ÁREA DO LCPE, DO PRÉDIO 31 PARA O PRÉDIO 62	809.653,24	Em contratação	0,00%	0,00		4
3	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS LEVES, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS E SALA DE PESQUISADORES.	777.007,49	Em contratação	0,00%	0,00		4
4	OBRAS	IPT - AVCB	38.575,00	Concluído	100,00%	38.575,00	01/02/2023	1
7	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.054.953,22	Em andamento	49,91%	526.483,08	01/06/2023	3
8	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	1.868.223,32	Em andamento	32,31%	603.574,00	01/06/2023	3
9	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT*	580.676,87	Em andamento	84,35%	489.798,00	01/06/2023	3
10	EQUIPAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM MÓDULO DE ELETRÓLISE PEM, SISTEMAS DE COMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO DE H2 EM BAIXA (30 BARG) E ALTA (900 BARG) PRESSÃO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO A 700 BARG. - HIDROGENIO VERDE.	13.750.980,00	Em contratação	0,00%	0,00		20