

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA MECÂNICA, DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIAS REGULATÓRIAS E METROLÓGICAS, PRÉDIO 39.	426.457,50	Em andamento	8,00%	34.098,65	13/11/2023	4 meses
2	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MUDANÇA DA ÁREA DO LCPE, DO PRÉDIO 31 PARA O PRÉDIO 62	709.000,00	Em andamento	0,00%	0,00	02/01/2024	4 meses
3	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS LEVES, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS E SALA DE PESQUISADORES.	777.007,49	Em contratação	0,00%	0,00		4 meses
4	OBRAS	IPT - AVCB	38.575,00	Concluído	100,00%	38.575,00	01/02/2023	1 mês
5	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.005.261,30	Em andamento	65,61%	1.315.574,75	01/06/2023	3 meses
6	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	3.380.488,00	Em andamento	49,27%	1.665.474,00	01/06/2023	3 meses
7	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT*	1.133.467,00	Em andamento	73,53%	833.408,97	01/06/2023	3 meses
8	EQUIPAMENTO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM MÓDULO DE ELETRÓLISE PEM, SISTEMAS DE COMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO DE H2 EM BAIXA (30 BARG) E ALTA (900 BARG) PRESSÃO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO A 700 BARG. - HIDROGENIO VERDE.	13.750.980,00	Em contratação	0,00%	0,00		20 meses
9	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO, PRÉDIO N° 58 E ÁREAS ANEXAS DO CAMPUS DO IPT	844.940,38	Em contratação	0,00%	0,00		4 meses