

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	OBRAS	IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO VERDE E LABORATÓRIO DE HIDROGÊNIO	89.000,00	Concluído	100,00%	89.000,00	22/07/2024	4 meses
2	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA MECÂNICA, DA UNIDADE DE NEGÓCIOS DE TECNOLOGIAS REGULATÓRIAS E METROLÓGICAS, PRÉDIO 39.	426.457,50	Concluído	100,00%	426.457,50	13/11/2024	4 meses
3	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MUDANÇA DA ÁREA DO LCPE, DO PRÉDIO 31 PARA O PRÉDIO 62	709.000,00	Concluído	100,00%	709.000,00	02/01/2024	4 meses
4	OBRAS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM MÓDULO DE ELETROLISE PEM, SISTEMAS DE COMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO DE H2 EM BAIXA (30 BARG) E ALTA (900 BARG) PRESSÃO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO A 700 BARG. - HIDROGENIO VERDE.	13.759.394,73	Em andamento	40,00%	5.503.757,89	03/05/2024	20 meses
5	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.205.932,64	Em andamento	85,93%	1.036.317,64	01/04/2024	1 mês
6	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CAMPUS DO IPT	607.516,61	Em andamento	94,99%	577.092,17	15/02/2024	3 meses
7	OBRAS	OBRAS AVCB	241.104,66	Em andamento	93,45%	225.315,00	01/06/2024	1 mês
8	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMISSONAMENTO DO ELETROLISADOR MODELO HYSTAT60	63.888,92	Em andamento	20,00%	12.777,78	24/07/2024	35 dias
9	OBRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS LEVES – LEL.	559.839,32	Em contratação	0,00%			90 dias
10	OBRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA A RESTRUTURAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE E VOZ CONTEMPLANDO INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA TELECOM.	116.275,90	Em contratação	0,00%			60 dias
11	OBRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, IDOSAS, GESTANTES, COM MOBILIDADE REDUZIDA OU AMBULATORIAL	171.803,28	Em contratação	0,00%			120 dias
12	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I. NO CAMPUS DO IPT	1.446.120,92	Em andamento	94,37%	1.364.651,60	01/07/2024	60 dias
13	EQUIPAMENTO	MODERNIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS	388.154,07	Em andamento	64,32%	249.678,17	01/07/2024	1 mês

14	EQUIPAMENTO	SISTEMA PARA ESPECTROMETRIA DE MASSAS CONSTITUIDO DE UM ESPECTRÔMETRO COM QUADRUPLOS ANALISADORES EM TANDEM COM CELA DE REAÇÃO E COLISÃO E FONTE DE PLASMA ACOPLADO INDUTIVAMENTE	1.950.000,00	Em contratação	0,00%			4 meses
15	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO: COMPRESSOR DE DIAFRAGMA PARA HIDROGÊNIO, FABRICADO PELA PPI INC, MODELO U569, SÉRIE 5L-165090 E ANO DE FABRICAÇÃO 2016.	1.049.039,00	Em contratação	0,00%			4 meses