

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	OBRAS	IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE HIDROGÊNIO VERDE E LABORATÓRIO DE HIDROGÊNIO	89.000,00	Concluído	100,00%	89.000,00	22/07/2024	04 meses
2	OBRAS	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MUDANÇA DA ÁREA DO LCPE, DO PRÉDIO 31 PARA O PRÉDIO 62	709.000,00	Concluído	100,00%	709.000,00	02/01/2024	04 meses
3	OBRAS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM MÓDULO DE ELETRÓLISE PEM, SISTEMAS DE COMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO DE H2 EM BAIXA (30 BARG) E ALTA (900 BARG) PRESSÃO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO A 700 BARG. - HIDROGENIO VERDE.	13.759.394,73	Em andamento	75,00%	10.319.546,05	03/05/2024	20 meses
4	EQUIPAMENTOS	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	617.047,40	Concluído	100,00%	617.047,40	01/04/2024	06 meses
5	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CAMPUS DO IPT	315.310,06	Concluído	100,00%	315.310,06	15/02/2024	03 meses
6	OBRAS	OBRAS EM ANDAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO AVCB	8.621,70	Concluído	100,00%	8.621,70	01/06/2024	02 meses
7	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMISSIONAMENTO DO ELETROLISADOR MODELO HYSTAT60, DA PLANTA DA EMTU	63.888,92	Concluído	100,00%	63.888,92	24/07/2024	02 meses
8	OBRAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA A RESTRUTURAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE E VOZ CONTEMPLANDO INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA TELECOM.	116.275,90	Concluído	100,00%	116.275,90	01/11/2024	02 meses
9	EQUIPAMENTOS	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I. NO CAMPUS DO IPT	91.775,00	Concluído	100,00%	91.775,00	01/07/2024	06 meses
10	EQUIPAMENTO TI	EQUIPAMENTOS DE REDE, SWITCH	554.000,00	Concluído	100,00%	554.000,00	21/02/2024	04 meses
11	EQUIPAMENTO TI	EQUIPAMENTO STORAGE ENTERPRISE	842.000,00	Concluído	100,00%	842.000,00	16/02/2024	03 meses
12	MOBILIÁRIOS	MODERNIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS	276.388,00	Concluído	100,00%	276.388,00	10/01/2024	06 meses