

ITEM	Tipo	Descrição do projeto	Valor dos Custos Atualizados (R\$)	Fase de execução	% execução em relação ao projetado	Montante meta executada	Data Início	Prazo
1	OBRAS	NÚCLEO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA BEM-ESTAR E SAÚDE APLICADOS ÀS CIÊNCIAS DA VIDA -NUTABES	10.448.350,00	Em andamento	4,42%	461.700,00	01/12/2022	18
2	EQUIPAMENTO	NUTABES - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.651.750,00	Em andamento	0,00%	0,00	01/12/2022	18
3	OBRAS	IPT - AVCB	7.927.632,59	Em andamento	5,18%	410.532,94	01/01/2022	12
4	OBRAS	FINEP -EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO 39 PARA DOS EQUIPAMENTOS E DO SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMACÃO	141.742,76	Concluído	100,00%	141.742,76	15/03/2022	2
5	OBRAS	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SPACE MAKER HARD	950.000,00	Em andamento	39,99%	379.931,25	01/11/2022	12
6	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.482.347,46	Em andamento	47,97%	711.150,59	01/01/2022	12
7	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	602.160,00	Em andamento	12,58%	75.770,00	01/01/2022	12
8	EQUIPAMENTO	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT	692.000,00	Em andamento	79,73%	551.704,89	01/10/2022	12
9	EQUIPAMENTO	FINEP - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	465.738,09	Concluído	100,00%	465.738,09	01/01/2022	6
10	EQUIPAMENTO	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DESENVOLVER METODOLOGIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (TD), DE BAIXO CUSTO E ALTA ESCALABILIDADE, PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPES)	179.651,81	Em andamento	22,07%	39.651,81	01/01/2022	12
11	SOFTWARE	IPT - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I NO CAMPUS DO IPT*	84.292,80	Concluído	100,00%	84.292,80	01/01/2022	12